



H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".



Gobierno de
Teoloyucan
Trabajando Unidos
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 15 de Enero de 2024

No. De Oficio: **DIR-OP/RGM/0011-2024**

Asunto: **REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAVAMEN)
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR

TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD


PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **DICIEMBRE del año 2023**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN 2023**) correspondientes al **ejercicio fiscal 2023**.

Así también se incluye el informe correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN 2023**), correspondientes al mes de **DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2023**.

Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ



Cop. Archivo RGM/HSC / PRESIDENCIA / TESORERÍA / CONTRALORÍA





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

CHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | |
|------------|--------|--|--------------------------------|---|--|----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 1236/0001 | 03 ASH | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION | 064 POZO DE AGUA POTABLE | SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE | CONTRATO | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 3,520,414.93 | 3,520,414.93 | 0.00 | 1,797,067.88 | 1,797,067.88 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 12.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4,480 | 51 | 51.05 |
| 1237/0002 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE. / BARRIO SAN JOSE | CONTRATO | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 3,313,084.80 | 3,313,084.80 | 0.00 | 3,313,084.80 | 3,313,084.80 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2,100.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1,210 | 100 | 100.00 |
| 1238/0003 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN | CONTRATO | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 2,357,819.36 | 2,357,819.36 | 0.00 | 2,357,819.36 | 2,357,819.36 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,696.60 | | 2 COLONIA | 1 | 3,295 | 100 | 100.00 |
| 1247/0004 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO | CONTRATO | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 2,508,792.61 | 2,508,792.61 | 0.00 | 2,508,792.61 | 2,508,792.61 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,932.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3,663 | 100 | 100.00 |
| 1261/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-02-23 | 2023-12-31 | 23,951,647.22 | 23,951,647.22 | 0.00 | 13,487,313.66 | 13,487,313.66 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 131.00 | 131.00 | 4 MUNICIPIO | 1 | 66,518 | 56 | 56.32 |
| 1266/0006 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-02-23 | 2023-12-31 | 3,836,858.76 | 3,836,858.76 | 0.00 | 2,548,567.22 | 2,548,567.22 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 24.00 | 24.00 | 4 MUNICIPIO | 1 | 66,518 | 67 | 66.43 |
| 1268/0007 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-02-23 | 2023-12-31 | 3,380,662.59 | 3,380,662.59 | 0.00 | 3,197,810.59 | 3,197,810.59 | 0.00 | 34 VEHICULO | 32.00 | 32.00 | 4 MUNICIPIO | 1 | 66,518 | 92 | 94.55 |
| 1248/0008 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIO ANTERIOR POR OBRA Y SERVICIOS / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-02-23 | 2023-12-31 | 2,854,778.67 | 2,854,778.67 | 0.00 | 2,854,778.67 | 2,854,778.67 | 0.00 | 81 PAGO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 66,518 | 100 | 100.00 |
| 15139/0009 | 13 COT | VC VIAS DE COMUNICACION | C REHABILITACION | 057 PASOS PEATONALES | BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL / TEOLOYUCAN | CONTRATO | 2023-06-07 | 2023-06-26 | 799,888.30 | 799,888.30 | 0.00 | 799,888.30 | 799,888.30 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 652.47 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 8,050 | 100 | 100.00 |
| 15463/0010 | 04 SAL | IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | I EQUIPAMIENTO | 090 UNIDADES MEDICAS | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MEDICA DIF ZIMAPAN / TEOLOYUCAN. / BARRIO ZIMAPAN | CONTRATO | 2023-07-20 | 2023-12-29 | 1,846,255.10 | 1,846,255.10 | 0.00 | 819,238.40 | 819,238.40 | 0.00 | 50 EQUIPO | 84.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 66,518 | 30 | 44.37 |
| 18126/0011 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | A CONSTRUCCION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN BO. SAN JUAN. / BARRIO SAN JUAN | CONTRATO | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 198,999.10 | 198,999.10 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 125.00 | | 5 ALUMNO | 231 | 924 | 50 | 49.75 |



(Handwritten signature)

RECIBIDO
18 ENE 2024
SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
HORA: _____



SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

CHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | Datos de la Obra y/o Acción | | | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | |
|---|--------|--|-----------------------------|----------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|--|------------|
| | | | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | | |
| 8129/0012 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | A CONSTRUCCION | 081 SECUNDARIA | CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 181 "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA / FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA | CONTRATO | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 199,490.23 | 199,490.23 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 239.78 | | 5 ALUMNO | 237 | 948 | 50 | 49.87 | | |
| 8130/0013 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | REHABILITACION DE ESPACIOS EN "JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER" EN B.O. SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 124,555.10 | 124,555.10 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 398.00 | | 5 ALUMNO | 130 | 520 | 50 | 49.82 | | |
| 8213/0014 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 044 JARDINES | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO (JARDIN MUNICIPAL BICENTENARIO, PLAZA TRATADOS DE TEOLOYUCAN Y PARADERO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE AV. 6 DE MAYO) EN BARRIO TLATILCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC. / BARRIO DE TLATILCO BARRIO TEPANQUIAHUAC | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 324,560.21 | 324,560.21 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5,356.68 | | 2 COLONIA | 2 | 1,892 | 5 | 49.93 | | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14 | | | | | | | | | TOTAL | | | 50,070,202.34 | 50,070,202.34 | 0.00 | 34,531,966.13 | 34,531,966.13 | 0.00 | | | | | | | 951 |

Complementarios: 0 Directa: 0



MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUAN CARLOS ÚRIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 494/001/7132 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A CALLE ESTRELLA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLOCO / TEOLOYUCAN | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2,452,629.37 | 2,452,629.37 | 0.00 | 2,452,629.37 | 2,452,629.37 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,685.00 | | 2 COLONIA | 1 | 2,595 | 100 | 100.00 |
| 495/002/7271 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS CERO AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS DIEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN. / BARRIO SAN JUAN | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2,300,331.27 | 2,300,331.27 | 0.00 | 2,061,441.95 | 2,061,441.95 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2,255.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3,365 | 80 | 89.62 |
| 496/003/7354 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CERRADA SIN NOMBRE A LA AVENIDA HIDALGO Y DE LA CERRADA INDEPENDENCIA A LA CERRADA VICTORIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2,123,704.86 | 2,123,704.86 | 0.00 | 2,123,704.86 | 2,123,704.86 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3,173.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4,035 | 100 | 100.00 |
| 497/004/7539 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 218 REVESTIMIENTO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SANTIAGO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KILOMETRO CERO MAS CERO AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTICUATRO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2,105,504.74 | 2,105,504.74 | 0.00 | 2,105,504.74 | 2,105,504.74 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2,860.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4,152 | 100 | 100.00 |
| 505/005/8217 | 16 OTP | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CASA DE DIA) EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. / BARRIO SANTA CRUZ | CONTRATO | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 3,110,029.70 | 3,110,029.70 | 0.00 | 2,377,973.80 | 2,377,973.80 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 707.66 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 4,298 | 7 | 76.46 |
| 561/006/0052 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO QUINCE DOCTOR EDUARDO LICEAGA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO. / BARRIO DE TLATILCO | CONTRATO | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1,061,628.51 | 1,061,628.51 | 0.00 | 529,810.07 | 529,810.07 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 240.00 | | 5 ALUMNOS | 1 | 7,036 | 10 | 49.91 |



CONTRALORIA MUNICIPAL

(Handwritten signature)





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



ESTADO DE MEXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

CHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 6517/0007/01334 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES) | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO | CONTRATO | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 41.85 | | 5 ALUMNO | 56 | 224 | 100 | 100.00 |
| 6520/0008/01891 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 255 DRENAJE PLUVIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA TEOLOYUCAN - COYOTEPEC EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO. / TEOLOYUCAN | CONTRATO | 2023-10-09 | 2023-12-20 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 694.00 | | 2 COLONIA | 2 | 2,595 | 0 | 0.00 |
| 6523/0009/02532 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL LAGO ENTRE CALLE LA LAMPARA Y AVENIDA DEL LAGO TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO. / BARRIO ANALCO | CONTRATO | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 253,992.50 | 253,992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 142.70 | | 2 COLONIA | 1 | 2,595 | 0 | 0.00 |
| 6524/0010/03963 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 215 PRIMARIA (SANITARIOS) | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA. / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC | CONTRATO | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 249,325.07 | 249,325.07 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 49.22 | | 5 ALUMNO | 735 | 2,940 | 10 | 49.87 |
| 6527/0011/60367 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO. / BARRIO DE TLATILCO | CONTRATO | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 12.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4,882 | 100 | 100.00 |
| 6529/0012/60708 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 207 PREPARATORIA (AULAS) | CONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULA EN CBT ALEXANDER WEINER EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMAS ASENTAMIENTO COLONIA SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS | CONTRATO | 2023-08-17 | 2023-09-30 | 889,854.45 | 889,854.45 | 0.00 | 443,578.47 | 443,578.47 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 87.77 | | 2 COLONIA | 1,716 | 50 | | 49.85 |
| 8432/0013/42566 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 150910001004A / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 77,932.45 | 77,932.45 | 0.00 | 17 PIEZA | 13.00 | | 2 COLONIA | 1 | 52 | 10 | 49.96 |
| 8433/0014/48453 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010054 / COLONIA LA ERA | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 11,989.81 | 11,989.81 | 0.00 | 17 PIEZA | 2.00 | | 2 COLONIA | 1 | 8 | 10 | 49.96 |
| 8434/0015/48577 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010177 / BARRIO CUAXOXOCA | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 107,906.47 | 107,906.47 | 0.00 | 17 PIEZA | 18.00 | | 2 COLONIA | 1 | 72 | 10 | 49.96 |
| 8435/0016/54636 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010196 / BARRIO DE TLATILCO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 95,916.86 | 95,916.86 | 0.00 | 17 PIEZA | 16.00 | | 2 COLONIA | 1 | 64 | 10 | 49.96 |



CONTRALORIA MUNICIPAL



SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

CHOC FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | | Fec. Ter. Pro. | | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------|-------|---------|--|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | | | |
| 8436/0017 64570 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010069 / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 89,922.06 | 89,922.06 | 0.00 | 17 PIEZA | 15.00 | | 2 COLONIA | 1 | 60 | 10 | 49.96 | | | |
| 8437/0018 66061 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO / SAN BARTOLO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 89,922.06 | 89,922.06 | 0.00 | 17 PIEZA | 15.00 | | 2 COLONIA | 1 | 60 | 10 | 49.96 | | | |
| 8438/0019 71675 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010181 / BARRIO ZIMAPAN | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 312,000.00 | 312,000.00 | 0.00 | 155,864.90 | 155,864.90 | 0.00 | 17 PIEZA | 26.00 | | 2 COLONIA | 1 | 104 | 10 | 49.96 | | | |
| 8439/0020 73064 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN SEBASTIAN AGEB 150910012 SAN SEBASTIAN / SAN SEBASTIAN | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 17,984.41 | 17,984.41 | 0.00 | 17 PIEZA | 3.00 | | 2 COLONIA | 1 | 14 | 10 | 49.96 | | | |
| 8440/0021 74485 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010092 / BARRIO ZIMAPAN | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 23,979.21 | 23,979.21 | 0.00 | 17 PIEZA | 4.00 | | 2 COLONIA | 1 | 16 | 10 | 49.96 | | | |
| 8441/0022 75461 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010088 / BARRIO SANTA CRUZ | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 29,974.02 | 29,974.02 | 0.00 | 17 PIEZA | 5.00 | | 2 COLONIA | 1 | 20 | 10 | 49.96 | | | |
| 8442/0023 75960 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN EN LA AGEB 1509100010158 / BARRIO SANTO TOMAS | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 11,989.61 | 11,989.61 | 0.00 | 17 PIEZA | 2.00 | | 2 COLONIA | 2 | | 10 | 49.96 | | | |
| 8443/0024 78262 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,994.80 | 5,994.80 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 2 COLONIA | 2 | | 4 | 10 | 49.96 | | |
| 8444/0025 78752 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010302 / BARRIO SAN JUAN | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 17,984.41 | 17,984.41 | 0.00 | 17 PIEZA | 3.00 | | 2 COLONIA | 2 | | 12 | 10 | 49.96 | | |
| 8445/0026 79721 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010162 / BARRIO SANTA CRUZ | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 23,979.20 | 23,979.20 | 0.00 | 17 PIEZA | 4.00 | | 2 COLONIA | 1 | 16 | 10 | 49.96 | | | |
| 8449/0027 06688 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS / COLONIA SANTO TOMAS | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 74,598.00 | 74,598.00 | 0.00 | 37,209.03 | 37,209.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 75.00 | | 1 COLONIA | 1 | 12 | 10 | 49.88 | | | |



CONTRALORIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250469



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Reporte: Avances Físicos y Financieros Fecha: 11/01/2024 13:37:49 Página 38



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

CHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|------------------------|---|---|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------|-------|-------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | | |
| 8452/ 0028 07024 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ATZACOALCO / BARRIO ATZACOALCO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 74,598.00 | 74,598.00 | 0.00 | 37,209.03 | 37,209.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 75.00 | | 2 COLONIA | 1 | 12 | 10 | 49.88 | | |
| 8454/ 0029 07106 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC / BARRIO SANTA MARÍA CALIACAC | CONTRATO | 2023-12-04 | 2024-01-29 | 49,732.00 | 49,732.00 | 0.00 | 24,806.02 | 24,806.02 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 50.00 | | 2 COLONIA | 1 | 8 | 10 | 49.88 | | |
| 8455/ 0030 07387 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO / SAN BARTOLO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 24,866.00 | 24,866.00 | 0.00 | 12,403.01 | 12,403.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 25.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4 | 10 | 49.88 | | |
| 8456/ 0031 07546 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 24,866.00 | 24,866.00 | 0.00 | 12,403.01 | 12,403.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 25.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4 | 10 | 49.88 | | |
| 8457/ 0032 07626 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010177 / BARRIO CUAXOXOXA | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 74,598.00 | 74,598.00 | 0.00 | 37,209.03 | 37,209.03 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 75.00 | | 2 COLONIA | 1 | 12 | 10 | 49.88 | | |
| 8459/ 0033 07819 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 24,866.00 | 24,866.00 | 0.00 | 12,403.01 | 12,403.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 25.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4 | 10 | 49.88 | | |
| 8460/ 0034 07896 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO / TEOLOYUCAN | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 24,866.00 | 24,866.00 | 0.00 | 12,403.01 | 12,403.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 25.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4 | 10 | 49.88 | | |
| 8461/ 0035 07977 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATENCO / BARRIO TLATENCO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 49,732.00 | 49,732.00 | 0.00 | 24,806.02 | 24,806.02 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 50.00 | | 2 COLONIA | | | | 10 | 49.88 | |
| 8462/ 0036 08113 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 197 PISO FIRME | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ AGEB 1509100010088 / BARRIO SANTA CRUZ | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 74,598.00 | 74,598.00 | 0.00 | 37,209.01 | 37,209.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 75.00 | | 2 COLONIA | | | | 12 | 0 | 49.88 |
| 8467/ 0037 95475 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE / COLONIA GUADALUPE | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 164,604.00 | 164,604.00 | 0.00 | 82,218.01 | 82,218.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 94.50 | | 2 COLONIA | | | | 10 | 49.95 | |
| 8468/ 0038 96248 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMÁS / COLONIA SANTO TOMÁS | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 54,868.00 | 54,868.00 | 0.00 | 27,406.00 | 27,406.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 30.00 | | 2 COLONIA | | | | 4 | 10 | 49.95 |
| 8470/ 0039 96483 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ATZACOALCO / BARRIO ATZACOALCO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 274,340.00 | 274,340.00 | 0.00 | 137,030.01 | 137,030.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 150.00 | | 2 COLONIA | | | | 20 | 10 | 49.95 |



CONTRALORÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250469

Procedo: Avance Físico y Financiero de Fecha: 11/01/2024 13:37:49 Página 4/6

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

CH0 FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | |
|---|--------|--------------------------------|--------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------------|--|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| 18473/004096817 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO LA ERA / COLONIA LA ERA | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 109,736.00 | 109,736.00 | 0.00 | 54,812.01 | 54,812.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 60.00 | | 2 COLONIA | 1 | 8 | 10 | 49.95 | |
| 18477/004102300 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 384,076.00 | 384,076.00 | 0.00 | 191,842.02 | 191,842.02 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 210.00 | | 2 COLONIA | 1 | 28 | 10 | 49.95 | |
| 18478/004202633 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO / SAN BARTOLO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 329,208.00 | 329,208.00 | 0.00 | 164,436.02 | 164,436.02 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 180.00 | | 2 COLONIA | 1 | 24 | 10 | 49.95 | |
| 18479/004303110 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 109,736.00 | 109,736.00 | 0.00 | 54,812.01 | 54,812.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 60.00 | | 2 COLONIA | 2 | 8 | 10 | 49.95 | |
| 18480/004404511 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | C REHABILITACION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN. / BARRIO ZIMAPAN | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 54,868.00 | 54,868.00 | 0.00 | 27,406.00 | 27,406.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 30.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4 | 10 | 49.95 | |
| 18481/004504747 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010177 / BARRIO CUAXOXOCA | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 164,604.00 | 164,604.00 | 0.00 | 82,218.01 | 82,218.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 90.00 | | 2 COLONIA | 1 | 12 | 10 | 49.95 | |
| 18482/004605020 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATENCO / BARRIO TLATENCO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 54,868.00 | 54,868.00 | 0.00 | 27,406.00 | 27,406.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 30.00 | | 2 COLONIA | 1 | 4 | 10 | 49.95 | |
| 18483/004705220 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | A CONSTRUCCION DIRECTA | 230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON) | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATENCO AGEB 1509100010196 / BARRIO TLATENCO | CONTRATO | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 219,472.00 | 219,472.00 | 0.00 | 109,624.00 | 109,624.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 120.00 | | 2 COLONIA | 1 | 16 | 10 | 49.95 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47 | | | | | | | | | TOTAL | 23,039,375.40 | 23,039,375.40 | 0.00 | 15,012,578.67 | 15,012,578.67 | 0.00 | | | | | | | 1077 | |

Complementarios: 5

Directa: 42



PRESIDENCIA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00

REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fla. | Fin. |


**MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**


**ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL**


**ING. RAMON GONZALEZ
MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS**


**LIC. ANGEL DOMINGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL**


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

TEOLOYUCAN

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
18 ENE 2024
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 HORA: _____