

H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".



Gobierno de
Teoloyucan
Trabajando Unidos
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 14 de octubre de 2024

No. De Oficio: **DIR-OP/RGM/0407-2024**

Asunto: **REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE
MENSUAL DEL RAMO 33 (STAVAMEN)
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE del año 2024**; del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN); así como del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), correspondientes al **ejercicio fiscal 2024**.

Dichos reportes se envían, para dar cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



RECIBIDO

30 OCT 2024

Form with fields for Hora: 15:25 and Recibe: [Signature]

**ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. RAMON GONZÁLEZ MUÑOZ

Cop. Archivo RGM/HSC / PRESIDENCIA / TESORERÍA / CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)




MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

RO ASIGNADO: \$ 26,215,172.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL HUERTO DE LA AVENIDA DEL ROSAL A LA CALLE PROGRESO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 1,149,584.00 | 1,149,584.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2,214.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1,024 | 50 | 49.98 |
| URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA GUMARO GARCIA DE LA CADENA DE AVENIDA DEL LAGO A LA AVENIDA TRUENO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS | CONTRATO | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 3,138,171.23 | 3,138,171.23 | 0.00 | 3,138,171.23 | 3,138,171.23 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3,478.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3,594 | 100 | 100.00 |
| URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO SEGUNDA ETAPA DE CERRADA ZARAGOZA A LA CALLE SAN JUAN DE LETRAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO | CONTRATO | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 2,353,900.77 | 2,353,900.77 | 0.00 | 2,353,900.77 | 2,353,900.77 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,375.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1,621 | 100 | 100.00 |
| URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL CHOPO DE CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE DEL RECUERDO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 2,998,049.80 | 2,998,049.80 | 0.00 | 2,998,049.80 | 2,998,049.80 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2,268.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1,255 | 100 | 100.00 |
| 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA AV. FERROCARRILES DE LA CALLE PROLONGACION SAN JERONIMO A LA CALLE GRAN CANAL EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC | CONTRATO | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 748,803.90 | 748,803.90 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 799.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1,050 | 10 | 49.92 |
| 14 DRENAJE Y LETRINAS | EQUIPAMIENTO DIRECTA | 259 LINEAS DE CONDUCCION | PAGO DE AMORTIZACION A CAPITAL DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISMDF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-20 | 2024-11-01 | 4,675,956.88 | 4,675,956.88 | 0.00 | 3,685,119.68 | 3,685,119.68 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 66,518 | 78 | 78.80 |
| 14 DRENAJE Y LETRINAS | EQUIPAMIENTO DIRECTA | 259 LINEAS DE CONDUCCION | PAGO DE INTERESES ORDINARIOS DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISMDF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-20 | 2024-11-01 | 348,636.72 | 348,636.72 | 0.00 | 334,555.20 | 334,555.20 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 66,518 | 95 | 95.95 |



PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

RO ASIGNADO: \$ 26,215,172.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| URBANIZACION | C REHABILITACION DIRECTA | 264 PUEBLOS | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE CALAVERAS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO | CONTRATO | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 497,915.95 | 497,915.95 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 60.00 | | 3 POBLADO | 1 | 3,728 | 10 | 49.79 |
| 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 294 PREPARATORIA (CANCHAS DEPORTIVAS) | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO ACABADOS EN LA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 83 EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 1,299,555.38 | 1,299,555.38 | 0.00 | 1,299,555.38 | 1,299,555.38 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 885.00 | | 5 ALUMNO | 542 | 5,707 | 100 | 100.00 |
| 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | C REHABILITACION DIRECTA | 292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS) | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO. / BARRIO ANALCO | CONTRATO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 418,143.29 | 418,143.29 | 0.00 | 418,143.29 | 418,143.29 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 388.00 | | 5 ALUMNO | 179 | 2,214 | 100 | 100.00 |
| 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA AARON SAENZ GARZA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO COLONIA SANTO TOMAS. / COLONIA SANTO TOMAS | CONTRATO | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 249,720.58 | 249,720.58 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 283.00 | | 5 ALUMNO | 337 | 895 | 50 | 49.94 |
| 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRESCOLAR RIGOBERTA MENCHU EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN. / BARRIO ZIMAPAN | CONTRATO | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 349,397.44 | 349,397.44 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 150.00 | | 5 ALUMNO | 103 | 2,676 | 50 | 49.91 |
| 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC. / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC | CONTRATO | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 348,602.78 | 348,602.78 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 150.00 | | 5 ALUMNO | 130 | 1,330 | 50 | 49.90 |
| URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUCES DE PREPARATORIA OFICIAL NUM. 83 DEL CADENAMIENTO CERO MAS CERO AL CADENAMIENTO CERO MAS CIENTO OCHENTA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 0.00 | 955,000.00 | 955,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 180.00 | | 2 COLONIA | 1 | 2,207 | 50 | 33.51 |
| 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA AVENIDA 5 DE FEBRERO DE CALLE TEJOCOTEA LA AVENIDA DEL ROBAL EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO | CONTRATO | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2,360,578.40 | 2,360,578.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,228.68 | | 2 COLONIA | 2 | 2,400 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15 | TOTAL | 26,202,992.47 | 26,202,992.47 | 0.00 | 18,526,520.00 | 18,526,520.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 94 |
|--|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS - COLOM #101, COL. TOMAS ALTAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO - CALIXTO, ESTADO DE MEXICO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y REGISTRO - CALIXTO #2042
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - CALIXTO #1723, 5045


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

RO ASIGNADO: \$ 26,215,172.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | |
|-----------------------------|-------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|----------|-------------|------|------|
| Programa | SubPrograma | nciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |


entarios: 5 Directa: 10



**MAESTRO EN
ADMINISTRACION
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**



**ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL**



**ING. RAMÓN GONZÁLEZ
MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS**



**LIC. ANGEL DOMINGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL**

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)




MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

ASIGNADO: \$ 60,152,963.83 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | Beneficiarios | | | Avances | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA, DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 21,586,008.37 | 21,586,008.37 | 0.00 | 10,772,726.54 | 10,772,726.54 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 140.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 50 | 49.90 |
| SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 4,310,848.86 | 4,310,848.86 | 0.00 | 2,897,777.52 | 2,897,777.52 | 0.00 | 34 VEHICULO | 40.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 67 | 67.22 |
| SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 1,357,200.00 | 1,357,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 300.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 0 | 0.00 |
| FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 115 RENTA DE EQUIPO | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 4,723,312.08 | 4,723,312.08 | 0.00 | 2,755,265.38 | 2,755,265.38 | 0.00 | 50 EQUIPO | 8.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 58 | 58.32 |
| FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | L MAQUINARIA Y EQUIPO | 113 ADQUISICION DE EQUIPO | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA, (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 8.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 0 | 0.00 |
| SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICION DE SERVICIOS INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 3,867,904.00 | 3,867,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 0 | 0.00 |
| SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 4,202,128.83 | 4,202,128.83 | 0.00 | 2,278,170.82 | 2,278,170.82 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 30.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 54 | 54.21 |
| SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS; PARA PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE. / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 0 | 0.00 |
| SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO CFE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 1,905,561.69 | 1,905,561.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 0 | 0.00 |
| AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION | 064 POZO DE AGUA POTABLE | TERCERA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE | CONTRATO | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 3,598,189.77 | 3,598,189.77 | 0.00 | 3,598,189.77 | 3,598,189.77 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 12.00 | | 2 MUNICIPIO | 1 | 4,460 | 100 | 100.00 |
| UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TOTAL MUNICIPAL | CONTRATO | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 4,125,470.40 | 4,125,470.40 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 11,000.00 | | 3 MUNICIPIO | 1 | 69,573 | 55 | 55.01 |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado


PRO ASIGNADO: \$ 60,152,963.83 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|---|------------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|------------|
| Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini Real | Fec. Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES | REHABILITACION DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLYUCAN / TOTAL MUNICIPAL | CONTRATO | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 1,091,521.02 | 1,091,521.02 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 4,480.00 | | 3 POBLADO | 1 | 69,573 | 50 | 51.98 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12 | | | | | | | TOTAL | 59,751,153.60 | 59,751,153.60 | 0.00 | 27,519,121.45 | 27,519,121.45 | 0.00 | | | | | | | | 434 |

entarios: 0 Directa: 0


MAESTRO EN
ADMINISTRACION
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL


ING. RAMÓN GONZÁLEZ
MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS


LIC. ANGEL DOMINGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL