



TEOLOYUCAN
Transformación con visión

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEOLOYUCAN 2025 - 2027**

Teoloyucan, Estado de México a 15 de enero de 2025

No. de Oficio: DOP/JRRA/020-2025

Asunto: REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAMAMEN)
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **DICIEMBRE del Ejercicio Fiscal 2024**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN 2024**) correspondientes al **Ejercicio Fiscal 2024**.

Así también se incluye el informe correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN 2024**), correspondientes al mes de **DICIEMBRE del Ejercicio Fiscal 2024**.

Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Generales De Operación Del Ramo 33.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.





RECIBIDO

22 ENE 2025

ATENTAMENTE

Hora: 13:47 Recibo: Pepe

LIC. JOSÉ RAMÓN RUBIO AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ccp. ARCHIVO / PRESIDENCIA / TESORERÍA / CONTRALORIA



TEOLOYUCAN
Transformación con **visión**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEOLOYUCAN 2025 - 2027**

“2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”

Oficio No: DOP/JRRR/045-2025

Teoloyucan, Estado de México a 24 de enero de 2025

Asunto: Reporte de Sistema de Avance Mensual del

Ramo 33 (SIAVAMEN) al mes de diciembre del 2024.

Mtro. Josue Uziel Cisnero Flores

Tesorero Municipal en
Teoloyucan, Estado de México.


Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 Bis fracción XIV de la ley Orgánica Municipal del Estado de México, en relación al nombramiento de fecha 01 de enero de 2025, suscrito por el Dr. Luis Domingo Zenteno Santaella en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Teoloyucan, Estado de México, expedido a favor del suscrito Lic. José Ramón Rubio Aguilar, para ocupar el cargo de Director de Obras Públicas.

Por medio del presente reciba usted un cordial saludo, asimismo por este medio me permito hacerle llegar la siguiente Información:

- Original de Reporte de Avance Ramo 33, Registro de Avances Físicos y Financieros, Municipio 091 Teoloyucan/ FAISMUN, año de ejercicio 2024 correspondiente al mes de diciembre. Con firmas autógrafas, mismo que consiste en 3 fojas.
- Original de Reporte de Avance Ramo 33, Registro de Avances Físicos y Financieros, Municipio 091 Teoloyucan/ FORTAMUN, año de ejercicio 2024 correspondiente al mes de diciembre. Con firmas autógrafas, mismo que consiste en 2 fojas.
- Original de oficio No. DOP/JRRA/020-2025 de fecha 15 de enero de 2025, dirigido al Lic. Oscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Estado de México, mismo que cuenta con firma autógrafa y sello oficial de la Dirección de Obras Públicas y sello Oficial de recibido de la Secretaria de Finanzas.
- Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE.


Lic. José Ramón Rubio Aguilar

Director de Obras Públicas del

Ayuntamiento de Teoloyucan 2025-2027



CCP: Contratoría Municipal, Dr. Luis Domingo Zenteno Santaella Presidente
Municipal Constitucional.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,152,963.83 REINTEGRO: \$ 13,123.42 INTERESES: \$ 3,569.38

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas		
70586/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	15,291,033.44	15,291,033.44	0.00	15,291,033.44	15,291,033.44	0.00	80 ELEMENTO	140.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70587/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	5,601,009.83	5,601,009.83	0.00	5,601,009.83	5,601,009.83	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70588/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	1,494,903.60	1,494,903.60	0.00	1,494,903.60	1,494,903.60	0.00	50 EQUIPO	300.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70590/0004	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA (PATRULLAS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	4,723,312.08	4,723,312.08	0.00	4,723,312.08	4,723,312.08	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70593/0005	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA, (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70594/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE SERVICIOS INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	4,410,898.36	4,410,898.36	0.00	4,410,898.36	4,410,898.36	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70595/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	4,202,128.83	4,202,128.83	0.00	4,202,128.83	4,202,128.83	0.00	80 ELEMENTO	30.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70598/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO CFE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-12-31	1,905,561.69	1,905,561.69	0.00	1,905,561.69	1,905,561.69	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	69,573		
70599/0010	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	064 POZO DE AGUA POTABLE	TERCERA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-03	3,598,189.77	3,598,189.77	0.00	3,598,189.77	3,598,189.77	0.00	03 METRO CUBICO	12.00		2 COLONIA	1	4,480		
70600/0011	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-03	7,499,054.48	7,499,054.48	0.00	7,499,054.48	7,499,054.48	0.00	02 METRO CUADRADO	11,000.00	10,086.00	3 POBLADO	1	69,573		
70601/0012	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-03	2,099,336.44	2,099,336.44	0.00	2,099,336.44	2,099,336.44	0.00	02 METRO CUADRADO	4,480.00	3,135.00	3 POBLADO	1	69,573		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,152,963.83 REINTEGRO: \$ 13,123.42 INTERESES: \$ 3,569.38

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	
75490/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	141 BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE PÚBLICO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO MUNICIPALIZADO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN. / BARRIO SANTA CRUZ;FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA	CONTRATO	2024-08-22	2024-09-20	398,175.78	398,175.78	0.00	398,175.78	398,175.78	0.00	02 METRO CUADRO	125.40		2 COLONIA	2	6,251	
75503/0014	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	055 PANTEONES	PROYECTO DE LOTIFICACION DEL PANTEON DE SANTA CRUZ DEL MONTE (SAN SEBASTIAN) PARA ASIGNACION DE ESPACIOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-07-03	2024-12-20	232,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	36,324.00		3 POBLADO	1	69,573	
75504/0015	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	055 PANTEONES	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA, BRECHAS CORTA FUEGO Y PANTEONES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-07-03	2024-12-20	1,697,370.00	1,697,370.00	0.00	1,697,370.00	1,697,370.00	0.00	02 METRO CUADRO	40,000.00		3 POBLADO	1	69,573	
75785/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-07-10	2024-12-24	58,116.00	58,116.00	0.00	58,116.00	58,116.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	69,573	
76076/0017	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA ALCATRAZ DE AVENIDA MAGNOLIAS AL LIMITE DE CALLE EN TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN. / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2024-12-24	2024-12-31	1,873,750.11	1,873,750.11	0.00	1,873,750.11	1,873,750.11	0.00	02 METRO CUADRO	1,120.00		2 COLONIA	1	1,614	
76078/0018	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL / BARRIO DE TLATILCO	ADMINISTRACION	2024-12-24	2024-12-31	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	200.00		4 MUNICIPIO	1	69,573	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 17									TOTAL	60,139,840.41	60,139,840.41	0.00	60,139,840.41	60,139,840.41	0.00						

Complementarios: 0 Directa: 0



PRESIDENCIA

MAESTRO EN ADMINISTRACION PÚBLICA
JUAN CARLOS URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMON GONZALEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,215,172.00 REINTEGRO: \$ 27,292.02 INTERESES: \$ 1,638.27

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
71384/000142007	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL HUERTO DE LA AVENIDA DEL ROSAL A LA CALLE PROGRESO EN TEOLYUCAN LOCALIDAD TEOLYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2024-06-03	2024-06-28	2,299,167.01	2,299,167.01	0.00	2,299,167.01	2,299,167.01	0.00	02 METRO CUADRADO	2,214.00		2 COLONIA	1	1,024
71386/000242063	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA GUMARO GARCIA DE LA CADENA DE AVENIDA DEL LAGO A LA AVENIDA TRUENO EN TEOLYUCAN LOCALIDAD TEOLYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2024-06-03	2024-06-28	3,138,171.23	3,138,171.23	0.00	3,138,171.23	3,138,171.23	0.00	02 METRO CUADRADO	3,478.00		2 COLONIA	1	3,594
71387/000342070	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO SEGUNDA ETAPA DE CERRADA ZARAGOZA A LA CALLE SAN JUAN DE LETRAN EN TEOLYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2024-06-03	2024-06-28	2,353,900.77	2,353,900.77	0.00	2,353,900.77	2,353,900.77	0.00	02 METRO CUADRADO	1,375.00		2 COLONIA	1	1,621
71388/000445901	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL CHOPO DE CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE DEL RECUERDO EN TEOLYUCAN LOCALIDAD TEOLYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2024-06-03	2024-06-28	2,998,049.80	2,998,049.80	0.00	2,998,049.80	2,998,049.80	0.00	02 METRO CUADRADO	2,268.00		2 COLONIA	1	1,255
72007/0005149119	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA AV. FERROCARRILES DE LA CALLE PROLONGACION SAN JERONIMO A LA CALLE GRAN CANAL EN TEOLYUCAN LOCALIDAD TEOLYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-30	1,497,607.82	1,497,607.82	0.00	1,497,607.82	1,497,607.82	0.00	01 METRO LINEAL	799.00		2 COLONIA	1	1,050
72009/00065522	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	PAGO DE AMORTIZACION A CAPITAL DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISMDF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-11-01	4,675,956.88	4,675,956.88	0.00	4,675,956.88	4,675,956.88	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518
72010/00074522	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	PAGO DE INTERESES ORDINARIOS DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISMDF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-20	2024-11-01	348,636.72	348,636.72	0.00	348,636.72	348,636.72	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,215,172.00 REINTEGRO: \$ 27,292.02 INTERESES: \$ 1,638.27

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
72036/0008149243	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	264 PUENTES	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE CALAVERAS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-30	995,831.89	995,831.89	0.00	995,831.89	995,831.89	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		3 POBLADO	1	3,728
72040/0009154478	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	294 PREPARATORIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO ACABADOS EN LA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 83 EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-15	1,299,555.38	1,299,555.38	0.00	1,299,555.38	1,299,555.38	0.00	02 METRO CUADRADO	885.00		5 ALUMNO	542	5,707
72447/0010159651	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO. / BARRIO ANALCO	CONTRATO	2024-07-01	2024-07-31	418,143.29	418,143.29	0.00	418,143.29	418,143.29	0.00	02 METRO CUADRADO	388.00		5 ALUMNO	179	2,214
73674/0011173196	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA AARON SAENZ GARZA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMAS ASENTAMIENTO COLONIA SANTO TOMAS. / COLONIA SANTO TOMAS	CONTRATO	2024-07-15	2024-08-23	499,441.14	499,441.14	0.00	499,441.14	499,441.14	0.00	02 METRO CUADRADO	283.00		5 ALUMNO	337	895
73675/0012170650	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRESCOLAR RIGOBERTA MENCHU EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN. / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2024-07-15	2024-08-23	698,794.86	698,794.86	0.00	698,794.86	698,794.86	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00		5 ALUMNO	103	2,676
73676/0013171278	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC. / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2024-07-15	2024-08-23	697,205.58	697,205.58	0.00	697,205.58	697,205.58	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00		5 ALUMNO	130	1,330
74235/0014174856	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUCES DE PREPARATORIA OFICIAL NUM. 83 DEL CADENAMIENTO CERO MAS CERO AL CADENAMIENTO CERO MAS CIENTO OCHENTA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2024-08-22	2024-10-05	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00		2 COLONIA	1	2,200
74686/0015196488	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA AVENIDA 5 DE FEBRERO DE CALLE TEJOCOTE A LA AVENIDA DEL ROSAL EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2024-10-28	2024-11-28	2,357,417.61	2,357,417.61	0.00	2,357,417.61	2,357,417.61	0.00	01 METRO LINEAL	1,228.68		2 COLONIA	1	2,400

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15							TOTAL			26,187,879.98	26,187,879.98	0.00	26,187,879.98	26,187,879.98	0.00						
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
 TEL: (01722) 6250482
 TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,215,172.00 REINTEGRO: \$ 27,292.02 INTERESES: \$ 1,638.27

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas

Complementarios: 5 Directa: 10

[Handwritten signature]

MAESTRO EN
ADMINISTRACION
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

[Handwritten signature]

ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

ING. RAMÓN GONZÁLEZ
MUNOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



[Handwritten signature]

LIC. ANGEL DOMINGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL

