



# H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2022. Año del Quincucentenario de Toluca Capital del Estado de México"



Gobierno de  
**Teoloyucan**  
Trabajando Unidos  
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 04 de OCTUBRE de 2022  
No. De Oficio: DIR-OP/RGM/0571-2022  
Asunto: REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE  
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAVAMEN)  
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


**LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE del año 2022**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al **ejercicio fiscal 2022**.

Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



Ccp: Archivo: RGM/HSC/PRESIDENCIA/TESORERÍA/CONTROLORÍA



Av. Dolores S/N, Barrio Tlatilco, C.p. 54770, Teoloyucan, Estado de México  
Tel: 593 102 0100





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatl	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatl	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
53653/00016793	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO / BARRIO ANALCO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	3,618,040.00	3,618,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,539.31	2,656,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		2 COLONIA	5	23,207	80	78.95
53657/00027549	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LA LAMPARA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA LA LAMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	2,440,302.20	2,440,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,740.71	2,392,740.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,013.00		2 COLONIA	1	1,588	98	98.05
53659/00037598	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	166 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LAMPARA DE CERRADA LA LAMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	234,107.64	234,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,021.08	229,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	278.00		2 COLONIA	1	1,588	98	97.82
53674/00047621	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL RECUERDO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	2,366,859.06	2,366,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,924.24	2,093,924.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,041.00		2 COLONIA	1	1,190	88	88.47
53677/00057633	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	166 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL RECUERDO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	546,603.34	546,603.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,388.77	488,388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		2 COLONIA	1	1,190	89	89.32
53680/00067639	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PUENTE CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	1,551,034.54	1,551,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,371.66	1,104,371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,316.00		2 COLONIA	1	1,109	71	71.20
53682/00077655	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	244,073.57	244,073.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,839.54	72,839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		2 COLONIA	1	1,109	5	29.84
56008/000855764	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CIENTO SESENTA Y TRES TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXHUACALCO / SAN BARTOLO	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-29	965,116.83	965,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,125.58	482,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	267.00		5 ALUMNO	377	387	50	49.96
56042/000957002	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PROFESOR CARLOS HANK GONZALEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SANTA MARIA CALIACAC / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	965,116.83	965,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,232.30	679,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	268.00		5 ALUMNO	352	370	91	91.10
56047/001057070	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO SESENTA Y SEIS BENTO JUAREZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	965,116.83	965,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,768.42	288,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO			5 ALUMNO	493	511	30	29.92

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

11 OCT 2022

J R

Handwritten signature





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
56054/001159638	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO OCHENTA Y TRES EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-08-02	2022-09-30	2,490,165.37	2,490,165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	268.00		5 ALUMNO	480	526	0	0.00			
56056/001259931	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARI A (SANTARIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2022-08-01	2022-08-30	369,265.61	369,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	371	377	0	0.00			
56058/001360332	04	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF QUINTA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2022-08-02	2022-09-30	2,475,173.03	2,475,173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,984.15	741,984.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		1 PERSONA	3,840	3,840	30	29.98		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13									TOTAL	19,231,174.85	19,231,174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629,935.76	11,629,935.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										730

Complementarios: 6      Directa: 7

**MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUAN CARLOS URIBE PADILLA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO**  
TESORERO MUNICIPAL

**ING. RAMON GONZÁLEZ MUÑOZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
11 OCT 2022  
RECIBIDO  
CONTRALORIA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
53779/0001	03	EL ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO	006	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION (ALUMBRADO PÚBLICO) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	45,141.57	45,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	0	0.00
53781/0002	03	URBANIZACION	C REHABILITACION	159	BACHEO REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLYUCAN / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-10-31	715,099.66	715,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,704.00	712,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	1,787.76		3	POBLADO	1	66,518	100	99.66
53782/0003	03	URBANIZACION	C REHABILITACION	082	SEÑALAMIENTO VIAL MANTENIMIENTO A BASE DE BALIZAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLYUCAN / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-10-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,996.46	1,299,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	116,768.68		3	POBLADO	1	66,518	100	100.00
53788/0004	03	URBANIZACION	C REHABILITACION	059	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAISO DE CALLE NUEVA ATZACOALCO A LA AVENIDA BERRIOZABAL DEL KM 0+480 AL KM 1+060 / BARRIO ATZACOALCO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	3,520,414.93	3,520,414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369,700.86	3,369,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	3,178.19		2	COLONIA	1	1,862	96	95.72
53791/0005	03	URBANIZACION	C REHABILITACION	102	CONCRETO HIDRAULICO REHABILITACION DE LA CALLE PUEBLA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZITÁCUARO A LA CALLE DEL BOSQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+0280 / BARRIO TLATENCO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	2,354,331.99	2,354,331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,063.06	2,201,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	1,947.98		2	COLONIA	1	5,098	94	93.49
53793/0006	03	URBANIZACION	C REHABILITACION	059	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENTO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350 / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	2,124,254.38	2,124,254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,577.32	1,644,577.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	2,510.34		2	COLONIA	1	3,157	77	77.42
53795/0007	03	URBANIZACION	C REHABILITACION	102	CONCRETO HIDRAULICO REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRITO DE CALLE ALLENDE A LA CALLE SOLIDARIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+266 / BARRIO CUAXOXOCCA	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	2,000,998.70	2,000,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,833.20	1,895,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRADO	1,598.38		2	COLONIA	1	3,286	95	94.75
53797/0008	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	18,493,842.33	18,493,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418,885.11	10,418,885.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	ELEMENTO	100.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	56	56.34
53798/0009	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	2,136,133.56	2,136,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,285.16	1,455,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	VEHICULO	23.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	68	68.13
53799/0010	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-04-01	2022-12-30	65,950.20	65,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	EQUIPO	100.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	0	0.00
53801/0011	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	81,284.00	81,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	ARMAMENTO	1.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	0	0.00
53803/0012	08	ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115	RENTA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (VEHICULOS) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	3,293,518.01	3,293,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	EQUIPO	10.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	0	0.00
53804/0013	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO DE C4) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	6,091,044.00	6,091,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,882.00	3,040,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	EQUIPO	2.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	50	49.92
53805/0014	08	ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	005	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SEÑALIZACION VIAL (PINTA RAYAS) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	201,408.00	201,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	MAQUINARIA	1.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	0	0.00
53806/0015	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129	NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	1,793,692.18	1,793,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,419.84	1,507,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	ELEMENTO	20.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	86	84.05
53807/0016	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	467,555.99	467,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,546.44	429,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	VEHICULO	8.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	92	91.88
53808/0017	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS) / TEOLYUCAN	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-03-31	3,694,800.00	3,694,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694,800.00	3,694,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	VEHICULO	3.00		4	MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Rea	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
53810/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (CHALECOS ANTIBALAS)/ TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION		2022-06-01	2022-06-30	497,151.65	497,151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	1	66.518	0	0.00	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18</b>									<b>TOTAL</b>	<b>48,876,621.45</b>	<b>48,876,621.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,670,693.45</b>	<b>31,670,693.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>1014</b>

Complementarios: 0      Directa: 0

  
**MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUAN CARLOS URIBE PADILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
**ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO TESORERO MUNICIPAL**

  
**ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO CONTRALOR MUNICIPAL**

  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

