

H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"



Gobierno de
Teoloyucan
Trabajando Unidos
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 15 de Abril de 2023

No. De Oficio: **DIR-OP/RGM/0195-2023**

Asunto: **REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAVAMEN)**

AL MES DE MARZO DEL 2023

LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

PRESENTE:



Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **MARZO del año 2023**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN 2023**) correspondientes al **ejercicio fiscal 2023**. Este informe se presenta sin avances Físicos ni Financieros debido a que las obras planeadas con esta fuente de financiamiento fueron recientemente probadas en la plataforma MIDS, sin embargo, debido a las fechas de veda electoral, estas obras no presentan avances;

Así también se incluye el informe correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN 2023**), correspondientes al mes de **MARZO del ejercicio fiscal 2023**.

Adicional a lo anterior se remite en forma impresa, el Informe de Avance Mensual al mes de **MARZO del año 2023** del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al **ejercicio fiscal 2022**; en virtud de que al periodo mencionado cuenta con una obra comprometida.

Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ

Ccp. Archivo RGM/HSC / PRESIDENCIA / TESORERÍA / CONTRALORÍA





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97 INTERESES: \$ 1,755.03

Table with columns: Datos de la Obra y/o Acción, Fec. Ini. Pro., Fec. Ter. Pro., Inversión Aprobada, Inversión Ejercida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. It contains 10 rows of project data.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'A' in blue ink.



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TELOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97 INTERESES: \$ 1,755.03

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56008/000855764	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES TRATADOS DE TELOYUCAN EN TELOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO / SAN BARTOLO	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-29	964,251.16	964,251.16	0.00	964,251.16	964,251.16	0.00	02 METRO CUADRADO	267.00		5 ALUMNO	377	387	100	100.00
56042/000957002	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC / BARRIO SANTA MARÍA CALIACAC	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	962,839.71	962,839.71	0.00	962,839.71	962,839.71	0.00	02 METRO CUADRADO	268.00		5 ALUMNO	352	370	100	100.00
56047/001057070	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO SETENTA Y SEIS BENITO JUÁREZ EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	962,561.39	962,561.39	0.00	962,561.39	962,561.39	0.00	02 METRO CUADRADO	268.00		5 ALUMNO	493	511	100	100.00
56054/001159638	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO OCHENTA Y TRES EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-08-02	2022-09-30	3,430,420.64	3,430,420.64	0.00	3,430,420.64	3,430,420.64	0.00	02 METRO CUADRADO	268.00		5 ALUMNO	480	526	100	100.00
56056/001259931	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2022-08-01	2022-08-30	368,560.24	368,560.24	0.00	368,560.24	368,560.24	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	371	377	100	100.00
56058/001360332	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF QUINTA ETAPA EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPÁN / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2022-08-02	2022-09-30	2,473,280.50	2,473,280.50	0.00	2,473,280.50	2,473,280.50	0.00	17 PIEZA	1.00		3,840	3,840	00	100.00	
60422/001415091	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	PAGO DE AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISMDF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-10-03	2022-11-01	1,004,918.72	1,004,918.72	0.00	1,004,918.72	1,004,918.72	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 UNIDAD DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL	66,518	00	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14									TOTAL	21,140,577.03	21,140,577.03	0.00	21,140,577.03	21,140,577.03	0.00							1400

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
25 ABR 2023
RECIBIDO
RECIBIO: HORA:

Complementarios: 6 Directa: 8

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97 INTERESES: \$ 1,755.03

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



PRESIDENCIA

MAESTRO EN
 ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA JUAN CARLOS
 URIBE PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS
 QUIJANO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. RAMÓN GONZÁLEZ
 MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ
 MERCADO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

TEOLOYUCAN





REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Datos de la Obra y/o Acción, Fec. Ini. Pro., Fec. Ter. Pro., Inversión Aprobada, Inversión Ejercida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. Contains 5 rows of project data.

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4 TOTAL 8,982,170.24 8,982,170.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Complementarios: 4 Directa: 0



Handwritten signature





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		



PRESIDENCIA

MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZÁLEZ
MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

EDOMÉX	
SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	
25 ABR 2023	
UNIDAD DE NORMATIVIDAD	
RECIBIDO	
RECIBO:	HORA:



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
61236/0001	03 ASH	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION	064 POZO DE AGUA POTABLE	SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,520,414.93	3,520,414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	25.00		2 COLONIA	1	4,480	0	0.00				
61237/0002	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE. / BARRIO SAN JOSE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,313,084.80	3,313,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,100.00		2 COLONIA	1	1,210	0	0.00				
61238/0003	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,357,819.36	2,357,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,696.60		2 COLONIA	1	3,295	0	0.00				
61247/0004	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,508,792.61	2,508,792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,932.00		2 COLONIA	1	3,663	0	0.00				
61261/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	23,951,647.22	23,951,647.22	0.00	3,670,257.77	3,670,257.77	0.00	80 ELEMENTO	131.00	131.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	15	15.32				
61266/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,836,858.76	3,836,858.76	0.00	618,409.10	618,409.10	0.00	80 ELEMENTO	24.00	24.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	18	16.12				
61268/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,473,123.14	3,473,123.14	0.00	625,022.59	625,022.59	0.00	34 VEHICULO	32.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	18	18.00				
62481/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIO ANTERIOR POR OBRA Y SERVICIOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	2,266,576.88	2,266,576.88	0.00	700,319.79	700,319.79	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	31	30.90				
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 8									TOTAL	45,228,317.70	45,228,317.70	0.00	5,614,009.25	5,614,009.25	0.00							80				

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
25 ABR 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Complementarios: 0 Directa: 0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Reporte de Ejercido Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


MAESTRO EN
PRE-ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL




ING. RAMÓN GONZÁLEZ
MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS




LIC. ÁNGEL DOMÍNGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL



TEOLOYUCAN

