




Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	BO. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	377.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 965,116.83	\$ -	\$ 865.67	\$ 964,251.16	\$ 964,251.16	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC	BO. SANTA MARÍA CALIACAC	352.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 965,116.83	\$ -	\$ 2,277.12	\$ 962,839.71	\$ 962,839.71	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS	BO. SANTO TOMAS	371.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 369,265.61	\$ -	\$ 705.37	\$ 368,560.24	\$ 368,560.24	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO SETENTA Y SEIS BENITO JUÁREZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ	BO. SANTA CRUZ	493.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 965,116.83	\$ -	\$ 2,555.44	\$ 962,561.39	\$ 962,561.39	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO OCHENTA Y TRES EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO	BO. SANTIAGO	480.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,432,608.80	\$ -	\$ 2,188.16	\$ 3,430,420.64	\$ 3,430,420.64	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF QUINTA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPÁN	BO. ZIMAPÁN	3,840.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,475,173.03	\$ -	\$ 1,892.53	\$ 2,473,280.50	\$ 2,473,280.50	\$ -	100.00%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO	BO. ANALCO	23,207.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,618,040.00	\$ -	\$ 13,405.95	\$ 3,604,634.05	\$ 3,604,634.05	\$ -	100.00%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LÁMPARA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ	BO. SANTA CRUZ	1,588.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,440,302.20	\$ -	\$ 5,583.58	\$ 2,434,718.62	\$ 2,434,718.62	\$ -	100.00%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LÁMPARA DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ	BO. SANTA CRUZ	1,588.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 234,107.64	\$ -	\$ 1,068.64	\$ 233,039.00	\$ 233,038.99	\$ 0.01	100.00%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL RECUERDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO	BO. SANTIAGO	1,190.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,366,859.06	\$ -	\$ 2,942.90	\$ 2,363,916.16	\$ 2,363,916.16	\$ -	100.00%






Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) MUNICIPIO DE TELOYUCAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL RECUERDO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO	BO. SANTIAGO	1,190.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 546,803.34	\$ -	\$ 1,549.88	\$ 545,253.46	\$ 545,253.46	\$ -	100.00%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA	BO. CUAXOXOCA	1,109.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,551,034.54	\$ -	\$ 1,649.59	\$ 1,549,384.95	\$ 1,549,384.95	\$ -	100.00%
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA	BO. CUAXOXOCA	1,109.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 244,073.57	\$ -	\$ 1,275.12	\$ 242,798.45	\$ 242,798.45	\$ -	100.00%
02	01	03	01	01	02	12	01	01	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DEL BARRIO ANALCO EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO	BO. ANALCO	23,207.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,419,999.72	\$ -	\$ 3,585.46	\$ 3,416,414.26	\$ 3,416,414.26	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	12	01	01	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TRATADOS DE TELOYUCAN EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO	TLATILCO	16,103.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 381,898.57	\$ -	\$ 1,772.34	\$ 380,126.23	\$ 380,126.23	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	12	01	01	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	8,985.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 381,898.57	\$ -	\$ 1,434.39	\$ 380,464.18	\$ 380,464.18	\$ -	100.00%
02	02	01	01	02	01	12	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NIÑOS HÉROES A LA CERRADA ZARAGOZA EN TELOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	BO. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	1,600.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,443,732.75	\$ -	\$ 1,871.97	\$ 3,441,860.78	\$ 3,441,860.78	\$ -	100.00%
02	02	01	01	03	02	12	01	01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAISO DE AVENIDA EL POLVORÍN A LA CALLE NUEVA ATZACOALCO EN TELOYUCAN LOCALIDAD TELOYUCAN ASENTAMIENTO ATZACOALCO	BO. ATZACOALCO	1,150.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,125,097.65	\$ -	\$ 1,968.75	\$ 2,123,128.90	\$ 2,123,128.90	\$ -	100.00%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN AV TRATADOS DE TELOYUCAN EN FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA	FRACC. LA PROVIDENCIA	7,982.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 258,316.90	\$ -	\$ 666.50	\$ 257,650.40	\$ 257,650.40	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	AMPLIACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	1,756.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 258,316.90	\$ -	\$ 8.82	\$ 258,308.08	\$ 258,308.08	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	AMPLIACIÓN DE MÓDULO DE PROTECCION CIVIL EN BO. SANTA MARÍA CALIACAC	BO. SANTA MARÍA CALIACAC	5,238.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 526,962.26	\$ -	\$ 1,781.34	\$ 525,180.92	\$ 525,180.92	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1009 "XAVIER VILLAUERRUTIA" C.C.T. 15EES1524C EN EL BO. SAN SEBASTIÁN	BO. SAN SEBASTIÁN	296.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 743,630.44	\$ -	\$ 308,992.50	\$ 434,637.94	\$ 434,637.94	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	335.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 411,786.86	\$ -	\$ 329,373.36	\$ 741,160.22	\$ 741,160.22	\$ -	100.00%
03	05	01	03	04	03	26	01	01	REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA AV. HIDALGO (HOMBRO IZQUIERDO) EN BO. TEPANQUIAHUAC	BO. TEPANQUIAHUAC	5,601.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 435,797.94	\$ -	\$ 25,517.20	\$ 410,280.74	\$ 410,280.74	\$ -	100.00%







Nombre de la Entidad Municipal (1) MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN

Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES DE AVENIDA CHAPULTEPEC A LA AVENIDA OBSERVATORIO DEL KM 0+000 AL KM 0+314 EN BO. LA ERA Y EJIDO SAN JOSÉ	BO. LA ERA Y EJIDO SAN JOSÉ	1,329.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,634,811.30	\$ -	\$ 2,350.32	\$ 2,632,460.98	\$ 2,632,460.98	\$ -	100.00%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN AV. ORTIZ EN COLONIA SANTO TOMAS	COL. SANTO TOMAS	953.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 258,316.90	\$ -	\$ 1,476.64	\$ 256,840.26	\$ 256,840.26	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN MÓDULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	1,756.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 258,316.90	\$ -	\$ 2,193.92	\$ 256,122.98	\$ 256,122.98	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCION CIVIL EN BO. SAN BARTOLO	BO. SAN BARTOLO	6,091.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 526,962.26	\$ -	\$ 2,121.50	\$ 524,840.76	\$ 524,840.76	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL CINCUENTA Y CUATRO TEOLUYUCAN LOCALIDAD TEOLUYUCAN ASENTAMIENTO AXALPA	BO. AXALPA	480.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 965,116.83	\$ -	\$ 1,706.55	\$ 963,410.28	\$ 963,410.28	\$ -	100.00%
03	05	01	03	04	03	26	01	01	REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA AV. HIDALGO (HOMBRO DERECHO) EN BO. TEPANQUIAHUAC	BO. TEPANQUIAHUAC	5,601.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 626,098.41	\$ -	\$ 358.23	\$ 625,740.18	\$ 625,740.18	\$ -	100.00%
02	02	03	01	02	01	26	01	01	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	COL. SANTA CRUZ DEL MONTE	10,706.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,390,954.66	\$ -	\$ 1,353.52	\$ 2,389,601.14	\$ 2,389,601.14	\$ -	100.00%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAÍSO DE CALLE NUEVA ATZACOALCO A LA AVENIDA BERRIOZÁBAL DEL KM 0+480 AL KM 1+060	BO. ATZACOALCO	1,862.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,520,414.93	\$ -	\$ 154.90	\$ 3,520,260.03	\$ 3,520,260.03	\$ -	100.00%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PUEBLA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZITÁCUARO A LA CALLE DEL BOSQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+0280	BO. TLATENCO	5,098.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,354,331.99	\$ -	\$ 2,606.56	\$ 2,351,725.43	\$ 2,351,725.43	\$ -	100.00%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350	BO. SANTIAGO	3,157.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,124,254.38	\$ -	\$ 3,035.45	\$ 2,121,218.93	\$ 2,121,218.93	\$ -	100.00%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRITO DE CALLE ALLENDE A LA CALLE SOLIDARIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+286	BO. CUAXOXOCA	3,286.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,000,998.70	\$ -	\$ 1,950.05	\$ 1,999,048.65	\$ 1,999,048.65	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES OFICINAS E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN PARA EL SERVICIO PÚBLICO	TEOLUYUCAN	66,518.00	ADMINISTRACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,850,000.00	\$ -	\$ 171.20	\$ 1,849,828.80	\$ 1,849,828.80	\$ -	100.00%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS VIALIDADES (BACHEO), PARA EL MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN	TEOLUYUCAN	65,459.00	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 30,950.40	\$ 9,969,049.60	\$ 9,969,049.60	\$ -	100.00%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DEL LAGO, DE AVENIDA ZUMPANGO A LA AVENIDA ING. GUMARO GARCIA DE LA CADENA DEL KM 0+000 AL KM 1+140 EN BO. ANALCO	BO. ANALCO	6,932.00	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 30,256.26	\$ 8,969,743.74	\$ 8,969,743.74	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DE UNIDAD MÉDICA DIF EN BO. ZIMAPAN	BO. ZIMAPAN	3,840.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 1,064.90	\$ 2,498,935.10	\$ 2,498,935.10	\$ -	100.00%





Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROVIDENCIA DE AV. ORTIZ A LA AVENIDA INDEPENDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+388 EN COL. SANTO TOMAS	COL. SANTO TOMAS	245.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,630,125.28	\$ -	\$ 2,004.28	\$ 2,628,121.00	\$ 2,628,121.00	\$ -	100.00%
02	02	01	01	04	02	26	01	02	PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESCUELAS (RECUBRIMIENTO CERAMICO EN PISO Y MUROS) EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	TEOLOYUCAN	52,866.00	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 869,874.72	\$ -	\$ 2,049.72	\$ 867,825.00	\$ 867,825.00	\$ -	100.00%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IZTACCHUATL ENTRE LA CARRETERA TEOLOYUCAN - HUEHUETOCA Y AVENIDA FERROCARRILES EN LA LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	SANTA MARÍA CALIACAC	1,501.00	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 421,569.82	\$ -	\$ 1,469.02	\$ 420,100.80	\$ 420,100.80	\$ -	100.00%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. EN ADMÓN. PÚBLICA JUAN CARLOS JIMÉNEZ PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

ING. CRISTIAN VARGAS JUJANO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS