




H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"



Gobierno de
Teoloyucan
Trabajando Unidos
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 16 de ENERO de 2023

No. De Oficio: **DIR-OP/RGM/0021-2023**

Asunto: **REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAMAMEN)
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.**

LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

P R E S E N T E:

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **DICIEMBRE del año 2022**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al **ejercicio fiscal 2022**.

Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ



Ccp. Archivo.
RGM/HSC/PRESIDENCIA/TESORERÍA/CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO / BARRIO ANALCO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	3,604,634.04	3,604,634.04	0.00	3,604,634.04	3,604,634.04	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		2 COLONIA	5	23,207	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LÁMPARA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	2,434,718.62	2,434,718.62	0.00	2,434,718.62	2,434,718.62	0.00	02 METRO CUADRADO	2,013.00		2 COLONIA	1	1,588	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LÁMPARA DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	233,038.99	233,038.99	0.00	233,038.99	233,038.99	0.00	01 METRO LINEAL	278.00		2 COLONIA	1	1,588	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL RECUERDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	2,363,916.16	2,363,916.16	0.00	2,363,916.16	2,363,916.16	0.00	02 METRO CUADRADO	2,041.00		2 COLONIA	1	1,190	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL RECUERDO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	545,253.46	545,253.46	0.00	545,253.46	545,253.46	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		2 COLONIA	1	1,190	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIROS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	1,549,384.95	1,549,384.95	0.00	1,549,384.95	1,549,384.95	0.00	02 METRO CUADRADO	1,316.00		2 COLONIA	1	1,109	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIROS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	242,798.45	242,798.45	0.00	72,839.54	72,839.54	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		2 COLONIA	1	1,109	5	30.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CIENTO SETENTA Y TRES TRATADOS DE TEOLOYUCAN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO / SAN BARTOLO	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-29	964,251.16	964,251.16	0.00	964,251.16	964,251.16	0.00	02 METRO CUADRAD O	267.00		5 ALUMNO	377	387	100	100.00
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	962,839.71	962,839.71	0.00	962,839.71	962,839.71	0.00	02 METRO CUADRAD O	268.00		5 ALUMNO	352	370	100	100.00
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO SETENTA Y SEIS BENITO JUÁREZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	962,561.39	962,561.39	0.00	962,561.39	962,561.39	0.00	02 METRO CUADRAD O	268.00		5 ALUMNO	493	511	100	100.00
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO OCHENTA Y TRES EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-08-02	2022-09-30	3,430,420.64	3,430,420.64	0.00	3,121,682.78	3,121,682.78	0.00	02 METRO CUADRAD O	268.00		5 ALUMNO	480	526	91	91.00
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2022-08-01	2022-08-30	368,560.24	368,560.24	0.00	368,560.24	368,560.24	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	371	377	100	100.00
SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN UNIDAD MEDICA DIF QUINTA ETAPA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMPÁN / BARRIO ZIMPÁN	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-30	2,473,280.50	2,473,280.50	0.00	2,473,280.50	2,473,280.50	0.00	17 PIEZA	1.00		1 PERSONA	3,840	3,840	100	100.00
AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	PAGO DE AMORTIZACION A CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISMDF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-08-01	2022-08-30	1,004,918.72	1,004,918.72	0.00	1,004,918.72	1,004,918.72	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14								21,140,577.03	21,140,577.03	0.00	20,661,880.26	20,661,880.26	0.00							1296	

mentarios: 6 Directa: 8

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00

REINTEGRO: \$ 37,959.97

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

**MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**



PRESIDENCIA


**ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL**



**ING. RAMÓN GONZALEZ
MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS**



**LIC. ANGEL DOMINGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL**



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLUYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN / TEOLUYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-10-31	712,704.00	712,704.00	0.00	712,704.00	712,704.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,787.75		3 POBLADO	1	66,518	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	082 SEÑALAMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO A BASE DE BALIZAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLUYUCAN / TEOLUYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-10-31	1,299,996.46	1,299,996.46	0.00	1,299,996.46	1,299,996.46	0.00	02 METRO CUADRADOS	116,768.68		3 POBLADO	1	66,518	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAISO DE CALLE NUEVA ATZACOALCO A LA AVENIDA BERRIOZABAL DEL KM 0+480 AL KM 1+060 / BARRIO ATZACOALCO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	3,520,260.03	3,520,260.03	0.00	3,520,260.03	3,520,260.03	0.00	02 METRO CUADRADOS	3,178.19		2 COLONIA	1	1,862	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACION DE LA CALLE PUEBLA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZITACUARO A LA CALLE DEL BOSQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+0280 / BARRIO TLATENCO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	2,351,725.42	2,351,725.42	0.00	2,351,725.42	2,351,725.42	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,947.98		2 COLONIA	1	5,098	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350 / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	2,121,218.92	2,121,218.92	0.00	2,121,218.92	2,121,218.92	0.00	02 METRO CUADRADOS	2,510.34		2 COLONIA	1	3,157	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRITO DE CALLE ALLENDE A LA CALLE SOLIDARIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+286 / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	1,999,048.64	1,999,048.64	0.00	1,999,048.64	1,999,048.64	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,598.38		2 COLONIA	1	3,286	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLUYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	16,639,602.38	16,639,602.38	0.00	16,639,602.38	16,639,602.38	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLUYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	3,012,435.34	3,012,435.34	0.00	3,012,435.34	3,012,435.34	0.00	34 VEHICULO	23.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) / TEOLUYUCAN	ADMINISTRACION	2022-04-01	2022-12-30	554,628.36	554,628.36	0.00	554,628.36	554,628.36	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA / TEOLUYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	494,969.56	494,969.56	0.00	494,969.56	494,969.56	0.00	60 ARMAMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
M	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	RENTA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (VEHICULOS) / TEOLUYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	1,968,040.70	1,968,040.70	0.00	1,968,040.70	1,968,040.70	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
9	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO DE C4) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	6,081,764.00	6,081,764.00	0.00	6,081,764.00	6,081,764.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
9	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129	NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	1,793,692.18	1,793,692.18	0.00	1,793,692.18	1,793,692.18	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
9	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	467,555.99	467,555.99	0.00	467,555.99	467,555.99	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
9	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-03-31	3,694,800.00	3,694,800.00	0.00	3,694,800.00	3,694,800.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
9	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (CHALECOS ANTIBALAS) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-06-01	2022-06-30	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
3	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132	CAEM APORTACION PARA PAGO POR CONCEPTO DE AGUA EN BLOQUE Y CLORACION / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-16	2022-12-31	435,159.95	435,159.95	0.00	435,159.95	435,159.95	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
3	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-16	2022-12-31	305,819.00	305,819.00	0.00	305,819.00	305,819.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
9	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124	EXAMENES ANTIDOPING PAQUETE DE EXAMEN PSICOMETRICO DE 3 BATERIAS: PRUEBA DE INTELIGENCIA BARSIT, Y DE EXPLORACION DE IMPULSIVIDAD Y ORGANICIDAD BENDER, FIGS DE PERSONALIDAD, TOXICOLOGICO DE PARAMETROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-16	2022-12-31	240,000.52	240,000.52	0.00	240,000.52	240,000.52	0.00	20 ESTUDIO	140.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19						TOTAL		48,876,621.45	48,876,621.45	0.00	48,876,621.45	48,876,621.45	0.00								1900

Elementarios: 0 Directa: 0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Metas de la Obra/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

MAESTRO EN
 ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA JUAN CARLOS
 URIBE PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

ING. CHRISTIAN VARGAS
 QUIJANO
 TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZÁLEZ
 MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ
 MERCADO
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

