



# H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"



Gobierno de  
**Teoloyucan**  
Trabajando Unidos  
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 03 de Octubre de 2023

No. De Oficio: **DIR-OP/RGM/0583-2023**

Asunto: **REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE  
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAVAMEN)  
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

**LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR**

TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

**P R E S E N T E:**

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE del año 2023**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FAISMUN 2023**) correspondientes al **ejercicio fiscal 2023**.

Así también se incluye el informe correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN 2023**), correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE del ejercicio fiscal 2023**.


Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ**

Ccp. Archivo RGM/HSC / PRESIDENCIA / TESORERÍA / CONTRALORÍA



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercido Acumulado

RECURSO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Código	Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
B	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A CALLE ESTRELLA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO / TEOLOYUCAN	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,452,629.37	2,452,629.37	0.00	2,452,629.37	2,452,629.37	0.00	02 METRO CUADRADO	1,685.00		2 COLONIA	1	2,595	100	100.00
B	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS DIEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN. / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,300,331.27	2,300,331.27	0.00	2,061,441.95	2,061,441.95	0.00	02 METRO CUADRADO	2,255.00		2 COLONIA	1	3,365	80	89.62
B	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CERRADA SIN NOMBRE A LA AVENIDA HIDALGO Y DE LA CERRADA INDEPENDENCIA A LA CERRADA VICTORIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,123,704.86	2,123,704.86	0.00	2,123,704.86	2,123,704.86	0.00	02 METRO CUADRADO	3,173.00		2 COLONIA	1	4,035	100	100.00
B	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SANTIAGO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTICUATRO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,105,504.74	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,860.00		2 COLONIA	1	3,157	0	0.00
P	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CASA DE DIA) EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2023-09-20	2023-12-20	3,110,029.70	3,110,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	707.66		4 MUNICIPIO	1	4,298	0	0.00
U	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO QUINCE DOCTOR EDUARDO LICEAGA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO. / BARRIO DE TLATILCO	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	1,061,628.51	1,061,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	240.00		5 ALUMNO	1,759	7,036	0	0.00

MEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
15 NOV 2023  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
HORA:



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

RECURSO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Código	Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
U	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJÍA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	41.65		5 ALUMNO	56	224	0	0.00		
S	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA TEOLOYUCAN - COYOTEPEC EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO. / TEOLOYUCAN	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-20	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	694.00		2 COLONIA	2	2,595	0	0.00		
S	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL LAGO ENTRE CALLE LA LAMPARA Y AVENIDA DEL LAGO TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO. / BARRIO ANALCO	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	253,992.50	253,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	142.70		2 COLONIA	1	2,595	0	0.00		
U	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA. / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	49.22		5 ALUMNO	735	2,940	0	0.00		
S	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO. / BARRIO DE TLATILCO	CONTRATO	2023-10-01	2023-11-30	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO			1 COLONIA	1	4,882	0	0.00		
U	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULA EN CBT ALEXANDER WEINER EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO COLONIA SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2023-08-17	2023-09-30	889,854.45	889,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	87.77		29 ALUMNO	29	1,716	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12								TOTAL	19,097,875.40	19,097,875.40	0.00	6,637,776.18	6,637,776.18	0.00									280

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
15 NOV 2023  
HORA: 12:00


Beneficiarios: 4 Directa: 8



MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUAN CARLOS URIBE PADILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO CONTRALOR MUNICIPAL

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 091 TELOYUCAN / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado



RECURSOS ASIGNADO: \$ 58,350,516.71    REINTEGRO: \$ 0.00

Código	Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
H	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION	064 POZO DE AGUA POTABLE	SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,520,414.93	3,520,414.93	0.00	1,797,067.88	1,797,067.88	0.00	03 METRO CUBICO	12.00		2 COLONIA	1	4,480	51	51.05
H	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE. / BARRIO SAN JOSE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,313,084.80	3,313,084.80	0.00	3,313,084.80	3,313,084.80	0.00	02 METRO CUADRADO	2,100.00		2 COLONIA	1	1,210	100	100.00
H	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,357,819.36	2,357,819.36	0.00	2,357,819.36	2,357,819.36	0.00	02 METRO CUADRADO	1,696.60		2 COLONIA	1	3,295	100	100.00
H	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,508,792.61	2,508,792.61	0.00	2,138,486.59	2,138,486.59	0.00	02 METRO CUADRADO	1,932.00		2 COLONIA	1	3,663	85	85.24
SP	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TELOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	23,951,647.22	23,951,647.22	0.00	11,129,236.52	11,129,236.52	0.00	80 ELEMENTO	131.00	131.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	46	46.48
SP	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TELOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,836,858.76	3,836,858.76	0.00	2,126,726.87	2,126,726.87	0.00	80 ELEMENTO	24.00	24.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	55	55.44
SP	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TELOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,473,123.14	3,473,123.14	0.00	3,197,810.59	3,197,810.59	0.00	34 VEHICULO	32.00	32.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	92	92.08
SF	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIO ANTERIOR POR OBRA Y SERVICIOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	2,266,576.88	2,266,576.88	0.00	1,733,374.99	1,733,374.99	0.00	81 PAGO RECIBO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	77	76.47
T	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	057 PASOS PEATONALES	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL / TELOYUCAN	CONTRATO	2023-06-07	2023-06-26	799,888.30	799,888.30	0.00	737,549.62	737,549.62	0.00	02 METRO CUADRADO	652.47		4 MUNICIPIO	1	8,050	97	92.21
L	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	I EQUIPAMIENTO	090 UNIDADES MEDICAS	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MEDICA DIF ZIMAPAN / TELOYUCAN. / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-07-20	2023-12-29	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	813,238.40	813,238.40	0.00	50 EQUIPO	84.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	30	32.53

**RECIBIDO**  
15 NOV 2023  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
HORA: \_\_\_\_\_

**TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10      TOTAL      48,528,206.00      48,528,206.00      0.00      29,344,395.62      29,344,395.62      0.00**

**Indirectos: 0      Directa: 0**



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

RECURSO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



PRESIDENCIA

MAESTRO EN  
ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA JUAN CARLOS  
URIBE PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



ING. CHRISTIAN VARGAS  
QUIJANO  
TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZALEZ  
MUÑOZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMÍNGUEZ  
MERCADO  
CONTRALOR MUNICIPAL

