

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,215,172.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
NO EXISTE INFORMACIÓN																						


MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JUAN CARLOS URIBE
PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL


ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ANGEL DOMÍNGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALORIA
MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,152,963.83 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
70586/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	21,586,008.37	21,586,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	140.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70587/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	4,310,848.86	4,310,848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICUL O	40.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70588/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	1,357,200.00	1,357,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	300.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70590/0004	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA (PATRULLAS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	4,723,312.08	4,723,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70593/0005	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA, (BIENES MUEBLES, INMUEBRES E INTANGIBLES) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70594/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE SERVICIOS INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	3,867,904.00	3,867,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70595/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	4,202,128.83	4,202,128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	30.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70597/0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	132 CAEM	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS; PARA PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE. / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	2.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70598/0009	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO CFE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-23	2024-12-31	1,905,561.69	1,905,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	69,573	0	0.00
70599/0010	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCC ION	064 POZO DE AGUA POTABLE	TERCERA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE	CONTRAT O	2024-06-03	2024-07-03	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	12.00		2 COLONIA	1	4,480	0	0.00
70600/0011	03 ASH	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2024-06-03	2024-07-03	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	11,000.00		3 POBLAD O	1	69,573	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,152,963.83 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
70601/0012	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-03	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	4,480.00		3 POBLADO	1	69,573	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12									60,152,963.83	60,152,963.83	0.00	0.00	0.00	0.00								0

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------


MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUAN CARLOS URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL


ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ÁNGEL DOMÍNGUEZ MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 4,083.75

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62494/ 0001 17132	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A CALLE ESTRELLA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLOCO / TEOLOYUCAN	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,452,629.37	2,452,629.37	0.00	2,452,629.37	2,452,629.37	0.00	02 METRO CUADRADO	1,685.00		2 COLONIA	1	2,595	100	100.00
62495/ 0002 17271	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS DIEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN. / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,300,331.27	2,300,331.27	0.00	2,300,331.27	2,300,331.27	0.00	02 METRO CUADRADO	2,255.00		2 COLONIA	1	3,365	100	100.00
62496/ 0003 17354	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CERRADA SIN NOMBRE A LA AVENIDA HIDALGO Y DE LA CERRADA INDEPENDENCIA A LA CERRADA VICTORIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,123,704.86	2,123,704.86	0.00	2,123,704.86	2,123,704.86	0.00	02 METRO CUADRADO	3,173.00		2 COLONIA	1	4,035	100	100.00
62497/ 0004 17539	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SANTIAGO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTICUATRO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2,105,504.74	2,105,504.74	0.00	2,105,504.74	2,105,504.74	0.00	02 METRO CUADRADO	2,860.00		2 COLONIA	1	3,157	100	100.00
66505/ 0005 98217	16 OTP	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CASA DE DIA) EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2023-09-20	2023-12-20	3,110,029.70	3,110,029.70	0.00	3,110,029.70	3,110,029.70	0.00	02 METRO CUADRADO	707.66		4 MUNICIPIO	1	4,298	100	100.00
66516/ 0006 100052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO QUINCE DOCTOR EDUARDO LICEAGA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO. / BARRIO DE TLATILCO	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	1,061,628.51	1,061,628.51	0.00	1,061,628.51	1,061,628.51	0.00	02 METRO CUADRADO	240.00		5 ALUMNO	1,759	7,036	100	100.00

PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Reporte: AvanceMunicipalPdf6 de Fecha: 15/04/2024 11:13:32 Página: 66

GOBIERNO DE TEOLOYUCAN
MAYORADO UNIDOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 4,083.75

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66517/0007101334	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL BERNAL MEJÍA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	41.65		5 ALUMNO	56	224	100	100.00
66520/0008101691	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA TEOLOYUCAN - COYOTEPEC EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO. / TEOLOYUCAN	CONTRATO	2023-10-09	2023-12-20	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	694.00		2 COLONIA	2	2,595	100	100.00
66523/0009102532	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL LAGO ENTRE CALLE LA LAMPARA Y AVENIDA DEL LAGO TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO. / BARRIO ANALCO	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	253,992.50	253,992.50	0.00	253,992.50	253,992.50	0.00	01 METRO LINEAL	142.70		2 COLONIA	1	2,595	100	100.00
66524/0010103963	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA. / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	49.22		5 ALUMNO	735	2,940	100	100.00
66527/0011160367	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATILCO. / BARRIO DE TLATILCO	CONTRATO	2023-10-01	2023-11-30	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	12.00		2 COLONIA	1	4,882	100	100.00
66529/0012160708	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULA EN CBT ALEXANDER WEINER EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO COLONIA SANTO TOMAS. / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2023-08-17	2023-09-30	889,854.45	889,854.45	0.00	889,854.45	889,854.45	0.00	02 METRO CUADRADO	87.77		5 ALUMNO	429	1,716	100	100.00
68432/0013342566	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 150910001004A / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	17 PIEZA	13.00		2 COLONIA	1	52	100	100.00
68433/0014348453	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010054 / COLONIA LA ERA	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17 PIEZA	2.00		2 COLONIA	1	8	100	100.00
68434/0015348577	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010177 / BARRIO GUAXOCACA	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	17 PIEZA	18.00		2 COLONIA	1	72	100	100.00
68435/0016354636	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010186 / BARRIO DE TLATILCO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	17 PIEZA	16.00		2 COLONIA	1	64	100	100.00

PRESIDENCIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 4,083.75

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68436/ 0017 364570	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGE B 1509100010069 / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		2 COLONIA	1	60	100	100.00
68437/ 0018 366061	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		2 COLONIA	1	60	100	100.00
68438/ 0019 371675	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGE B 1509100010181 / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	17 PIEZA	26.00		2 COLONIA	1	104	100	100.00
68439/ 0020 373064	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN SEBASTIAN AGE B 150910012 SAN SEBASTIAN / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	14	100	100.00
68440/ 0021 374485	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGE B 1509100010092 / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	17 PIEZA	4.00		2 COLONIA	1	16	100	100.00
68441/ 0022 375461	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGE B 1509100010088 / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	1	20	100	100.00
68442/ 0023 375960	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN EN LA AGE B 1509100010158 / BARRIO SANTO TOMAS	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17 PIEZA	2.00		2 COLONIA	2	8	100	100.00
68443/ 0024 378262	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	12,000.00	12,000.00	0.00	5,994.80	5,994.80	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	4	10	49.96
68444/ 0025 378752	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGE B 1509100010302 / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	12	100	100.00
68445/ 0026 379721	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGE B 1509100010162 / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	17 PIEZA	4.00		2 COLONIA	1	16	100	100.00
68449/ 0027 406688	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS / COLONIA SANTO TOMAS	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	74,598.00	74,598.00	0.00	74,598.00	74,598.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	75.00		2 COLONIA	1	12	100	100.00

PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. COMAS ALTAS
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 4,083.75

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68452/ 0028 407024	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ATZACOALCO / BARRIO ATZACOALCO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	74,598.00	74,598.00	0.00	74,598.00	74,598.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	75.00		2 COLONIA	1	12	100	100.00
68454/ 0029 407106	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA CALIACAC / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2023-12-04	2024-01-29	49,732.00	49,732.00	0.00	49,732.00	49,732.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	50.00		2 COLONIA	1	8	100	100.00
68455/ 0030 407387	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	24,866.00	24,866.00	0.00	24,866.00	24,866.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	25.00		2 COLONIA	1	4	100	100.00
68456/ 0031 407546	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	24,866.00	24,866.00	0.00	24,866.00	24,866.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	25.00		2 COLONIA	1	4	100	100.00
68457/ 0032 407626	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010177 / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	74,598.00	74,598.00	0.00	74,598.00	74,598.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	75.00		2 COLONIA	1	12	100	100.00
68459/ 0033 407819	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	24,866.00	24,866.00	0.00	24,866.00	24,866.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	25.00		2 COLONIA	1	4	100	100.00
68460/ 0034 407896	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLOCO / TEOLOYUCAN	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	24,866.00	24,866.00	0.00	24,866.00	24,866.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	25.00		2 COLONIA	1	4	100	100.00
68461/ 0035 407977	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATENCO / BARRIO TLATENCO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	49,732.00	49,732.00	0.00	49,732.00	49,732.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	50.00		2 COLONIA	1	8	100	100.00
68462/ 0036 408113	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	197 PISO FIRME	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ AGEB 1509100010088 / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	74,598.00	74,598.00	0.00	74,598.00	74,598.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	75.00		2 COLONIA	1	12	100	100.00
68467/ 0037 395475	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE / COLONIA GUADALUPE	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	164,604.00	164,604.00	0.00	164,604.00	164,604.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	90.00		2 COLONIA	1	12	100	100.00
68468/ 0038 396248	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD COLONIA SANTO TOMÁS / COLONIA SANTO TOMÁS	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	54,868.00	54,868.00	0.00	54,868.00	54,868.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	30.00		2 COLONIA	1	4	100	100.00
68470/ 0039 396483	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ATZACOALCO / BARRIO ATZACOALCO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	274,340.00	274,340.00	0.00	274,340.00	274,340.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	150.00		2 COLONIA	1	20	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 4,083.75

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68473/ 0040 396817	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO LA ERA / COLONIA LA ERA	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	109,736.00	109,736.00	0.00	109,736.00	109,736.00	0.00	02 METRO CUADRADO	60.00		2 COLONIA	1	8	100	100.00
68477/ 0041 402300	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC / BARRIO SANTA MARIA CALIACAC	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	384,076.00	384,076.00	0.00	384,076.00	384,076.00	0.00	02 METRO CUADRADO	210.00		2 COLONIA	1	28	100	100.00
68478/ 0042 402633	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	329,208.00	329,208.00	0.00	329,208.00	329,208.00	0.00	02 METRO CUADRADO	180.00		2 COLONIA	1	24	100	100.00
68479/ 0043 403110	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	109,736.00	109,736.00	0.00	109,736.00	109,736.00	0.00	02 METRO CUADRADO	60.00		2 COLONIA	2	8	100	100.00
68480/ 0044 404511	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ZIMAPAN. / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	54,868.00	54,868.00	0.00	54,868.00	54,868.00	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		2 COLONIA	1	4	100	100.00
68481/ 0045 404747	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN AGEB 1509100010177 / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	164,604.00	164,604.00	0.00	164,604.00	164,604.00	0.00	02 METRO CUADRADO	90.00		2 COLONIA	1	12	100	100.00
68482/ 0046 405020	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATENCO / BARRIO TLATENCO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	54,868.00	54,868.00	0.00	54,868.00	54,868.00	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		2 COLONIA	1	4	100	100.00
68483/ 0047 405220	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO TLATENCO AGEB 1509100010196 / BARRIO TLATENCO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	219,472.00	219,472.00	0.00	219,472.00	219,472.00	0.00	02 METRO CUADRADO	120.00		2 COLONIA	1	16	100	100.00
68666/ 0048 4522	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	PAGO DE AMORTIZACION A CAPITAL DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISDMF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-22	2023-12-01	4,166,711.45	4,166,711.45	0.00	4,166,711.45	4,166,711.45	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
68686/ 0049 4522	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	PAGO DE INTERESES ORDINARIOS DEL CREDITO FINANCIAMIENTO BANOBRAS - FISDMF2022 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-22	2023-12-01	857,882.15	857,882.15	0.00	857,882.15	857,882.15	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 49						TOTAL	28,063,969.00	28,063,969.00	0.00	28,057,963.80	28,057,963.80	0.00										4810
--	--	--	--	--	--	-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 5	Directa: 44
--------------------	-------------

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN MIA, COL. UMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,063,969.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 4,083.75

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


 MAESTRO EN
 ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA JUAN CARLOS
 URIBE PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL


 ING. CHRISTIAN VARGAS
 QUIJANO
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. RAMÓN GONZÁLEZ
 MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 PÚBLICAS


 LIC. ANGEL DOMINGUEZ
 MERCADO
 CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 2,748.24

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61236/ 0001	03 ASH	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION	064 POZO DE AGUA POTABLE	SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE / SANTA CRUZ DEL MONTE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,520,414.93	3,520,414.93	0.00	3,520,414.93	3,520,414.93	0.00	03 METRO CUBICO	12.00		2 COLONIA	1	4,480	100	100.00
61237/ 0002	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE. / BARRIO SAN JOSE	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	3,313,084.80	3,313,084.80	0.00	3,313,084.80	3,313,084.80	0.00	02 METRO CUADRADO	2,100.00		2 COLONIA	1	1,210	100	100.00
61238/ 0003	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,357,819.36	2,357,819.36	0.00	2,357,819.36	2,357,819.36	0.00	02 METRO CUADRADO	1,696.60		2 COLONIA	1	3,295	100	100.00
61247/ 0004	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO. / SAN BARTOLO	CONTRATO	2023-07-03	2023-09-29	2,508,792.61	2,508,792.61	0.00	2,508,792.61	2,508,792.61	0.00	02 METRO CUADRADO	1,932.00		2 COLONIA	1	3,663	100	100.00
61261/ 0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	18,053,013.29	18,053,013.29	0.00	18,053,013.29	18,053,013.29	0.00	80 ELEMENTO	131.00	131.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
61266/ 0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,125,792.06	3,125,792.06	0.00	3,125,792.06	3,125,792.06	0.00	80 ELEMENTO	24.00	24.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
61268/ 0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	4,141,882.19	4,141,882.19	0.00	4,141,882.19	4,141,882.19	0.00	34 VEHICULO	32.00	32.00	4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
62481/ 0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIO ANTERIOR POR OBRA Y SERVICIOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-23	2023-12-31	3,194,815.34	3,194,815.34	0.00	3,194,815.34	3,194,815.34	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
65139/ 0009	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	057 PASOS PEATONALES	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL / TEOLOYUCAN	CONTRATO	2023-06-07	2023-06-26	799,888.30	799,888.30	0.00	799,888.30	799,888.30	0.00	02 METRO CUADRADO	652.47		4 MUNICIPIO	1	8,050	100	100.00
65463/ 0010	04 SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	I EQUIPAMIENTO	090 UNIDADES MEDICAS	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MEDICA DE ZIMAPAN / TEOLOYUCAN. / BARRIO ZIMAPAN	CONTRATO	2023-07-20	2023-12-29	1,846,254.83	1,846,254.83	0.00	1,846,254.83	1,846,254.83	0.00	50 EQUIPO	84.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
68128/ 0011	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN BO. SAN JUAN. / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-12-01	2023-12-29	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	125.00		5 ALUMNO	231	924	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 091 TELOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 2,748.24

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68129/ 0012	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 181 "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA / FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA	CONTRATO	2023-12-01	2023-12-29	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	239.78		5 ALUMNO	237	948	100	100.00
68130/ 0013	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACION DE ESPACIOS EN "JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER" EN Bo. SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2023-12-01	2023-12-29	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	398.00		5 ALUMNO	130	520	100	100.00
68213/ 0014	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	044 JARDINES	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO (JARDIN MUNICIPAL BICENTENARIO, PLAZA TRATADOS DE TELOYUCAN Y PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO DE AV. 5 DE MAYO) EN BARRIO TLATILCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC. / BARRIO DE TLATILCO/BARRIO TEPANQUIAHUAC	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5,356.68		2 COLONIA	2	1,892	100	100.00
69649/ 0015	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORTAMUN 2023 / TELOYUCAN	CONTRATO	2024-02-20	2024-02-29	1,758,546.08	1,758,546.08	0.00	1,758,546.08	1,758,546.08	0.00	02 METRO CUADRO	27,836.00		3 POBLADO	1	65,459	100	100.00
69670/ 0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) / TELOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-02-29	219,074.70	219,074.70	0.00	219,074.70	219,074.70	0.00	50 EQUIPO	140.00		4 MUNICIPIO	1	65,459	100	100.00
69683/ 0017	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	RENTA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (VEHICULOS) / TELOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-02-29	4,723,312.08	4,723,312.08	0.00	4,723,312.08	4,723,312.08	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPIO	1	65,459	100	100.00
69686/ 0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS INFORMATICOS (EQUIPAMIENTO DE C4) / TELOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-02-29	3,065,614.36	3,065,614.36	0.00	3,065,614.36	3,065,614.36	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	65,459	100	100.00
69687/ 0019	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS; PARA PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE. / TELOYUCAN. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-02-29	816,897.00	816,897.00	0.00	816,897.00	816,897.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	65,459	100	100.00
69688/ 0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-02-29	133,226.00	133,226.00	0.00	133,226.00	133,226.00	0.00	20 ESTUDIO	50.00		4 MUNICIPIO	1	65,459	100	100.00
69689/ 0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-02-29	1,535,051.20	1,535,051.20	0.00	1,535,051.20	1,535,051.20	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	65,459	100	100.00
69690/ 0022	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO CFE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2024-02-23	2024-02-29	1,537,037.58	1,537,037.58	0.00	1,537,037.58	1,537,037.58	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	65,459	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22									TOTAL	58,350,516.71	58,350,516.71	0.00	58,350,516.71	58,350,516.71	0.00						2200	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 58,350,516.71 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 2,748.24

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------


MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JUAN CARLOS
URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


ING. CHRISTIAN VARGAS
QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL


ING. RAMÓN GONZÁLEZ
MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS


LIC. ÁNGEL DOMÍNGUEZ
MERCADO
CONTRALOR MUNICIPAL