

H. Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan Administración Municipal 2022-2024

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"



Gobierno de
Teoloyucan
Trabajando Unidos
2022-2024

Teoloyucan, Estado de México a 16 de ENERO de 2023

No. De Oficio: DIR-OP/RGM/0021-2023

Asunto: **REPORTE DE SISTEMA DE AVANCE
MENSUAL DEL RAMO 33 (SIAMAMEN)
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.**

LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba un cordial saludo, y de la manera más respetuosa, con fundamento en el **Artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios**, le remito en forma impresa, el informe de avance mensual correspondiente al mes de **DICIEMBRE del año 2022**; del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al **ejercicio fiscal 2022**.

Dichos reportes se envían, para dar así cumplimiento a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), vigentes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ

EBG
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

18 ENE 2023

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

Ccp. Archivo.
RGM/HSC/PRESIDENCIA/TESORERÍA/CONTRALORÍA

11:35am
Gobierno de Teoloyucan
19 ENE 2023
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE ANALCO AL CANAL CASTERA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ANALCO / BARRIO ANALCO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	3,604,634.04	3,604,634.04	0.00	3,604,634.04	3,604,634.04	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		2 COLONIA	5	23,207	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LÁMPARA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	2,434,718.62	2,434,718.62	0.00	2,434,718.62	2,434,718.62	0.00	02 METRO CUADRADO	2,013.00		2 COLONIA	1	1,588	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LÁMPARA DE CERRADA LA LÁMPARA A LA AVENIDA DEL LAGO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ / BARRIO SANTA CRUZ	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	233,038.99	233,038.99	0.00	233,038.99	233,038.99	0.00	01 METRO LINEAL	278.00		2 COLONIA	1	1,588	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL RECUERDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	2,363,916.16	2,363,916.16	0.00	2,363,916.16	2,363,916.16	0.00	02 METRO CUADRADO	2,041.00		2 COLONIA	1	1,190	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL RECUERDO DE CERRADA JACARANDAS A LA AVENIDA DE LA LUZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	545,253.46	545,253.46	0.00	545,253.46	545,253.46	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		2 COLONIA	1	1,190	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	1,549,384.95	1,549,384.95	0.00	1,549,384.95	1,549,384.95	0.00	02 METRO CUADRADO	1,316.00		2 COLONIA	1	1,109	100	100.00
URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DEL PUENTE DE AVENIDA MAGNOLIAS A LA CALLE DE LOS LIRIOS EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO CUAXOXOCA / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	242,798.45	242,798.45	0.00	72,839.54	72,839.54	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		2 COLONIA	1	1,109	5	30.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
18 ENE 2023
RECIBIDO




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

MONEDERA ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97

Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
								Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-29	964,251.16	964,251.16	0.00	964,251.16	964,251.16	0.00	02 METRO CUADRADO	267.00		5 ALUMNO	377	387	100	100.00	
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	962,839.71	962,839.71	0.00	962,839.71	962,839.71	0.00	02 METRO CUADRADO	268.00		5 ALUMNO	352	370	100	100.00	
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-15	962,561.39	962,561.39	0.00	962,561.39	962,561.39	0.00	02 METRO CUADRADO	268.00		5 ALUMNO	493	511	100	100.00	
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2022-08-02	2022-09-30	3,430,420.64	3,430,420.64	0.00	3,121,682.78	3,121,682.78	0.00	02 METRO CUADRADO	268.00		5 ALUMNO	480	526	91	91.00	
EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226	SECUNDARIA (SANITARIOS)	CONTRATO	2022-08-01	2022-08-30	368,560.24	368,560.24	0.00	368,560.24	368,560.24	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	371	377	100	100.00	
SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-30	2,473,280.50	2,473,280.50	0.00	2,473,280.50	2,473,280.50	0.00	17 PIEZA	1.00		1 PERSONA	3,840	3,840	100	100.00	
AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	259	LINEAS DE CONDUCCION	CONTRATO	2022-08-01	2022-09-30	1,004,918.72	1,004,918.72	0.00	1,004,918.72	1,004,918.72	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14								TOTAL	21,140,577.03	21,140,577.03	0.00	20,661,880.26	20,661,880.26	0.00								1296

Comentarios: 6 Directa: 8

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: (01722) 6250482
 TEL: (01722) 6250489

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,178,537.00 REINTEGRO: \$ 37,959.97

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	

~~MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUAN CARLOS URIBE PADILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL~~



PRESIDENCIA


ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO TESORERO MUNICIPAL



~~ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS~~



LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-10-31	712,704.00	712,704.00	0.00	712,704.00	712,704.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,787.75		3 POBLADO	1	66,518	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	082 SEÑALAMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO A BASE DE BALIZAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-10-31	1,299,996.46	1,299,996.46	0.00	1,299,996.46	1,299,996.46	0.00	02 METRO CUADRAO	116,768.68		3 POBLADO	1	66,518	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA PARAISO DE CALLE NUEVA ATZACOALCO A LA AVENIDA BERRIOZABAL DEL KM 0+480 AL KM 1+060 / BARRIO ATZACOALCO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	3,520,260.03	3,520,260.03	0.00	3,520,260.03	3,520,260.03	0.00	02 METRO CUADRAO	3,178.19		2 COLONIA	1	1,862	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACION DE LA CALLE PUEBLA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZITACUARO A LA CALLE DEL BOSQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+0280 / BARRIO TLATENCO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	2,351,725.42	2,351,725.42	0.00	2,351,725.42	2,351,725.42	0.00	02 METRO CUADRAO	1,947.98		2 COLONIA	1	5,098	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SANTIAGO DE CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350 / BARRIO SANTIAGO	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	2,121,218.92	2,121,218.92	0.00	2,121,218.92	2,121,218.92	0.00	02 METRO CUADRAO	2,510.34		2 COLONIA	1	3,157	100	100.00
ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRITO DE CALLE ALLENDE A LA CALLE SOLIDARIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+286 / BARRIO CUAXOXOCA	CONTRATO	2022-04-01	2022-06-30	1,999,048.64	1,999,048.64	0.00	1,999,048.64	1,999,048.64	0.00	02 METRO CUADRAO	1,598.38		2 COLONIA	1	3,286	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	16,639,602.38	16,639,602.38	0.00	16,639,602.38	16,639,602.38	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	3,012,435.34	3,012,435.34	0.00	3,012,435.34	3,012,435.34	0.00	34 VEHICULO	23.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-04-01	2022-12-30	554,628.36	554,628.36	0.00	554,628.36	554,628.36	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	494,969.56	494,969.56	0.00	494,969.56	494,969.56	0.00	60 ARMAMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	RENTA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (VEHICULOS) / TEOLOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	1,968,040.70	1,968,040.70	0.00	1,968,040.70	1,968,040.70	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TELOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
			Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
OB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO DE C4) / TELOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-12-30	6,081,764.00	6,081,764.00	0.00	6,081,764.00	6,081,764.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
OB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129	NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) / TELOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	1,793,692.18	1,793,692.18	0.00	1,793,692.18	1,793,692.18	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
OB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS) / TELOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-30	467,555.99	467,555.99	0.00	467,555.99	467,555.99	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
OB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS) / TELOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-03-31	3,694,800.00	3,694,800.00	0.00	3,694,800.00	3,694,800.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
OB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (CHALECOS ANTIBALAS) / TELOYUCAN	ADMINISTRACION	2022-06-01	2022-06-30	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132	CAEM APORTACION PARA PAGO POR CONCEPTO DE AGUA EN BLOQUE Y CLORACION / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-16	2022-12-31	435,159.95	435,159.95	0.00	435,159.95	435,159.95	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
DM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	ENERGIA ELECTRICA PAGO A CFE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-16	2022-12-31	305,819.00	305,819.00	0.00	305,819.00	305,819.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
OB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124	EXAMENES ANTIDOPING PAQUETE DE EXAMEN PSICOMETRICO DE 3 BATERIAS; PRUEBA DE INTELIGENCIA BARSIT. Y DE EXPLORACION DE IMPULSIVIDAD Y ORGANICIDAD BENDER, FIGS DE PERSONALIDAD, TOXICOLOGICO DE PARAMETROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-12-16	2022-12-31	240,000.52	240,000.52	0.00	240,000.52	240,000.52	0.00	20 ESTUDIO	140.00		4 MUNICIPIO	1	66,518	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19						TOTAL		48,876,621.45	48,876,621.45	0.00	48,876,621.45	48,876,621.45	0.00								1900

Elementarios: 0 Directa: 0

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
RECIBIDO
 10 ENE 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 091 TEOLOYUCAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

FINANCIERO ASIGNADO: \$ 48,876,621.45 REINTEGRO: \$ 0.00

Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
						Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUAN CARLOS URIBE PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO
 TESORERO MUNICIPAL



ING. RAMÓN GONZÁLEZ MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

